ЗАКАЗЧИК:

ООО УК "РОСТОКИ"

301510, Тульская обл, Арсеньевский р-н, Арсеньево рп, Хорева ул, дом 24, корпус 2
телеф: (48733) 5-28-42,5-28-03
ИНН: 7121500280 КПП: 712101001
ОГРН: БИК: 047003715
р/счет: 40702810201200000039
Тульский РФ АО "Россельхозбанк"
к/сч: 30101810400000000715

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула"
301430, Тульская обл, Суворовский р-н, Суворов г, Энергетиков ул, дом № 1, корпус б
Телефон:
ИНН: 7107029245 КПП: 713302002
ОГРН: БИК: 047003764
р/счет: 40702810800180000134
ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"
к/сч: 30101810600000000764
ОКОНХ: 90214 ОКПО: 03257030

АКТ № 07-00004319 от 30.10.2026 по договору №9057/2023 от 08.11.2023
на выполненные работы по техническому обслуживанию

Адрес: 301510, Тульская обл, Арсеньевский р-н, Арсеньево рп, Хорева ул
Представители Исполнителя: Ядыкин Ю.С.
Представители Заказчика: Уткин Д.Н.
Составили настоящий акт о том, что специалистами Исполнителя в период октябрь 2026 г. выполнены следующие виды работ:

№ п/п	№ по прейск	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Повышающий коэффициент	Периодичность	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	5.1.4	Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода	шт	21	1	1	51,00	1 071,00
2	10.1.48	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах, диаметром до 20 мм	шт	65	1	1	100,00	6 500,00
3	10.1.47.2	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности (при работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэффициент 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэффициент 1,5)	стояк	57	1	1	502,00	28 614,00
4	10.1.50	Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газопровода	м	1,125	1	1		
5	10.1.51	Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию	м	1,125	1	1		
6	10.1.52	Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	м	1,125	1	1		
7	10.1.53	Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	шт	21	1	1		
8	10.1.54	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	м	65	1	1		
9	10.1.55	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств	шт	57	1	1		
10	10.1.56	Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, наладка и регулировка	шт		1	1		
11	10.1.57	Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд	чел	256	1	1		
							Итого:	36 185,00
							НДС	7 960,70
							Всего к оплате:	44 145,70

Настоящий акт является основанием для расчета сторон. Акт составлен в двух экземплярах.
Второй экземпляр акта с подписями и печатью вернуть в десятидневный срок

Выполненные работы сдал:

главный инженер _____ Кикон И. Ю.

М. П. _____ Ядыкин Ю.С.

"__" _____ 2 026 г.

Выполненые работы принял:

_____

М. П.

"30" 10 _____ 2 026 г.